



สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Project: จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้อง server ชั้น 14

เวลาดำเนินการ : 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาอุปกรณ์		ราคาค่าแรง		รวม	ราคาอ้างอิง
				ราคา	รวมราคา	ราคา	รวมราคา		
1	ติดตั้งแอร์ใหม่								
	1.1 แอร์ขนาด 60,000 BTU ขึ้นไป แบบตู้ตั้งพื้น แรงดันไฟฟ้า 380V (CENTRAL คอมเพรสเซอร์เทอร์คิมเซ่ หรือ YORK)	2	เครื่อง	61,000.00	122,000.00	2,500.00	5,000.00	127,000.00	http://www.buysale.in.th/Air-Packages.html
	1.2 สายไฟขนาด 1x6 sq.mm (80m)	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	1,000.00	2,000.00	6,000.00	http://www.skselectric.co.th
	1.3 รางเดินสายไฟ	25	เมตร	200.00	5,000.00	50.00	1,250.00	6,250.00	http://www.skselectric.co.th
	1.4 ติดตั้งชุดตั้งเวลาการทำงานของแอร์	2	ชุด	800.00	1,600.00	700.00	1,400.00	3,000.00	
	1.5 ท่อทองแดง	2	ชุด	4,000.00	8,000.00	1,000.00	2,000.00	10,000.00	http://www.thaiircare.com/c/copper-pipe/
2	ติดตั้งลมดูดอากาศแบบติดเพดาน								
	2.1 ติดตั้งลมดูดอากาศแบบติดเพดาน ที่มีอัตราการการดูดอากาศไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 430 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีท่อส่งลมทางด้านออกไม่น้อยกว่า 6 นิ้ว หรือเทียบเท่า Panasonic รุ่น FV-32CD9P	3	ชุด	4,500.00	13,500.00	2,500.00	7,500.00	21,000.00	http://www.directtoshop.com/
	2.2 สวิตช์เปิดปิดพร้อมสายไฟ 1x2.5 sq.mm ต่อระบบให้ทำงานและหยุดทำงานพร้อมกับแอร์ที่ต่อรวม	3	ชุด	400.00	1,200.00	500.00	1,500.00	2,700.00	
	2.3 ติดตั้งระบบไฟฟ้าจาก Main Breaker (สายไฟขนาด 1x4 Sq.mm)	1	งาน	2,000.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	3,500.00	
3	ติดตั้งท่อดูดอากาศร้อนติดตั้งตามแบบ (บนเพดานใช้ท่ออ่อนกลมขนาด 6 นิ้ว ลงมาด้านล่างข้างแอร์ใช้ท่อประปากลมขนาด 6 นิ้ว ทาสีขาวยึดติดผนังส่งลมเข้าช่องลมเข้าของแอร์)	3	ชุด	3,000.00	9,000.00	3,000.00	9,000.00	18,000.00	
4	รี้อแอร์เก่า	1	เครื่อง			2,500.00	2,500.00	2,500.00	

สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน)

Project: จัดซื้อและติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้อง server ชั้น 14

เวลาดำเนินการ : 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาอุปกรณ์		ราคาค่าแรง		รวม	ราคาอ้างอิง
				ราคา	รวมราคา	ราคา	รวมราคา		
5	ติดตั้งแผ่นผนังบานเลื่อนกันความเย็นตามแบบ								
	5.1 ขนาดกว้าง 1.2m x สูง 2.3 m (แผ่นกลางห้องเปิดช่องให้ลมผ่านไป Battery UPS)	3	ชุด	5,500.00	16,500.00	2,000.00	6,000.00	22,500.00	
	5.2 แผ่นกันความเย็นด้านบนหลังตู้ กว้าง 3.6m x สูง 0.30m	1	งาน	3,500.00	3,500.00	2,500.00	2,500.00	6,000.00	
6	อุปกรณ์ประกอบการติดตั้ง	1	งาน	15,000.00	15,000.00			15,000.00	
							รวม	243,450.00	
							ภาษี 7%	17,041.50	
							รวมราคา	260,491.50	